

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
(TELEDIFE)

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'anno 2023 (duemilaventitrè) addì 20 (venti) del mese di aprile, la sottonotata Commissione di Verifica di Conformità, nominata dal Direttore della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) con determinazione n. DIR/30 del 06.02.2023, composta da:

- T.Col. Salvatore MACCHIONE (Presidente); =====
- Magg. Giuseppe ARGIOLAS (Membro); =====
- 1° LGT Carmelo DE LUCA (Membro); =====

ha ultimato le operazioni di verifica di conformità del Lotto 3 Sub a1 del Contratto n. 493 di Rep. del 10.09.2020 denominato "Fornitura in opera del traliccio, opere civili infrastrutturali, elettriche/telefoniche per adeguamento sito, realizzazione del basamento porta-antenna, fornitura in opera della Sala Apparati, cavidotti e realizzazione di opere infrastrutturali", del valore di complessivo di Euro 1.028.810,26 IVA esente. =====

LA COMMISSIONE

Visti i seguenti documenti: =====

- Contratto n. 493 di Rep. del 10.09.2020 relativo all' Ammodernamento della capacità ATM dell'aeroporto di ██████████ - Acquisizione ed installazione di un sistema di sorveglianza ATC, ILS, Generatore di Mappe Radar e Simulatore ATC per l'Aeroporto di ██████████ e ██████████ " dell'importo complessivo pari a Euro 18.600.000,00 IVA esente, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito tra le società Leonardo S.p.A. (Mandataria), THALES Italia S.p.A. e TECHNO SKY S.r.l. (Mandanti), successivamente dehominito semplicemente RTI;
- il foglio prot. nr. M_D ARM001 REG2020 0074548 del 31.08.2020 con cui lo



Handwritten signatures and initials in the right margin of the document.

SMA ha chiesto a TELEDIFE l'esecuzione anticipata del contratto in
titolo;=====

- il foglio prot. nr. M_D GTEL REG2020 0015490 del 17.09.2020 con il quale
TELEDIFE ha notificato al R.T.I. l'anticipata esecuzione del contratto in parola,
con decorrenza dal 17.09.2020 (T0 contrattuale);=====

- la Specifica Tecnica – Edizione Giugno 2020;=====

- il Progetto Esecutivo n° del CB0700010001EPR01 REV. 01.00, del 08.07.2021
approvato dal direttore di TELEDIFE con Determinazione di approvazione del
23.11.2021 e notificato al RTI con lettera prot. nr. M-D GTEL REG2021
0024019 del 24.11.2021;=====

- la lettera prot. nr. LDO/ELE/P/0037326/21 del 24.09.2021 con la quale la
Leonardo S.p.A. ha comunicato a TELEDIFE l'avvenuta esecuzione delle
attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (BOB), formalizzata
con verbale di validazione TOTALE nr. 397 del 13.09.2021 trasmesso
dall'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture con foglio nr. M_D E23663
REG2021 0013754 del 14.09.2021;=====

- il Verbale di Messa a Disposizione Sito del datato 10.03.2022 redatto
dall'Assistente al Direttore di Esecuzione del contratto in parola;=====

- il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 10.03.2022 dal Direttore dei
Lavori (DL) nominato per il contratto in epigrafe e trasmesso a TELEDIFE con
lettera PEC prot M_D ACA003 REG2022 0000276 del 11.03.2022;=====

- la lettera prot. LDO/ELE/P/0045938/22 del 11 novembre 2022 con la quale la
mandataria Leonardo S.p.A. ha notificato a TELEDIFE l'avviso di Ultimazione
delle Prestazioni del sopraddetto Lotto 3 sub a1 a far data dal 21.11.2022;=====

- l'ordine di Servizio nr. 5 trasmesso a TELEDIFE con la lettera prot. M_D

ACA003 REG2022 0001304 del 23.11.2022, con il quale il Direttore dei Lavori nominato per il Contratto in epigrafe comunicava che alla data del 21.11.2022 risultavano ancora lavorazioni in corso di esecuzione;=====

- la lettera prot. M D A009822 REG2022 0023934 del 05.12.2022, con la quale TELEDIFE ha notificato alla mandataria Leonardo S.p.A., in relazione a quanto riportato nel citato Ordine di servizio, l'irricevibilità dell'Avviso di ultimazione delle Prestazioni di cui al summenzionato foglio LDO/ELE/P/0045938/22 del 11 novembre 2022;=====

- il Certificato di Collaudo Statico relativo al lotto 3 sub a1, redatto dall'Ing. Sebastiano Gaetano SERRONE in qualità di Collaudatore Statico per il Contratto nr. 493 di Rep. del 10.09.2020 e trasmesso a TELEDIFE con PEC opcc21004.20230207073120.282527.165.1.54@pec.aruba.it del 07.02.2023;=

- le Dichiarazioni di Conformità degli impianti elettrici, meccanici e tecnologici (art. 7 D.M. 37/08) realizzati nell'ambito delle attività previste dal lotto 3 sub a1 e rilasciate dalla Società COBAR S.p.A. (Subappaltatrice); =====

- la Norma di Collaudo per Accettazione (NCA) n° C20026.06.1125ATP Rev. 01.00 del 18.10.2022 e il Test data Record (TDR) n° CB0700010001TDR5002 REV A , relativa agli adeguamenti infrastrutturali richiesti nell'ambito lotto 3 sub a1 e inviate dalla Ditta Leonardo S.p.A. con la lettera prot. LDO/ELE/P/0040179/22 del 21.10.2022; =====

- la lettera prot. LDO-ELE-P-0015802 del 05.04.2023 con la quale Leonardo ha notificato a TELEDIFE il nuovo avviso di ultimazione delle prestazioni;=====

- il Certificato di Conformità n. ELE -ITA-RT-23-00141 Rev.00 del 05.04.2023 rilasciato da Leonardo S.p.A. relativo al lotto 3 sub a1; =====

- il verbale di compimento dei lavori (ultimati in data 17.02.2023) redatto dal DL in data 17.04.2023; =====
- il verbale di collaudo tecnico provvisorio redatto dal DL in data 17.04.2023; ==
- Il "Certificato di Ultimazione delle Prestazioni" del Lotto 3 Sub a1, redatto in data 17.04.2023 dall'Assistente al Direttore di Esecuzione del Contratto in epigrafe;=====
- la relazione finale dei lavori redatta dal DL in data 19.04.2023;=====

ESEGUITE

le prove e le verifiche, presso le aree relative alle lavorazioni del lotto 3 sub a1 sull' Aeroporto di ██████████ nei giorni dal 17 al 20 di Aprile 2023, previste dalla citata Norma di Collaudo e Accettazione (NCA), anche sulla base dei Test Data Record (TDR) già eseguiti dalla Ditta Leonardo S.p.A, per accertare la rispondenza alle prescrizioni contrattuali utilizzando le attrezzature predisposte dalla ditta Leonardo S.p.A. =====



DICHIARA

- che le attività relative al supporto ingegneristico supervisione e gestione attività Ditte sono state eseguite dalla Ditta Leonardo;
- che le attività di verifica di conformità, i cui risultati sono riportati nel Test data Record (TDR) n° CB0700010001TDR5002 REV A "Test Data Record - sistema di sorveglianza ATS per il controllo del Traffico Aereo presso la base di ██████████ - opere civili e impiantistiche del nuovo radar ASR", hanno dato esito positivo; =====
- che la Leonardo S.p.A. ha rispettato quanto previsto dall'art.19 del contratto (cautele relative a sostanze nocive adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente - Regolamento CE n. 1907 del





Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 - REACH), fornendo la

Certificazione REACH dei materiali utilizzati con foglio nr. Ref.

BOM00000895RE001 del 17.03.2023;

- che gli interventi infrastrutturali elencati nella tabella riportata in allegato al presente certificato che ne costituisce parte integrante, facenti parte del Lotto 3 sub a1 per un importo pari a Euro 1.028.810,26 (IVA esente) sono stati eseguiti in piena rispondenza a quanto richiesto dalle prescrizioni contrattuali e, pertanto, ne propone all'unanimità l'accettazione;

- che la Verifica di Conformità è avvenuta alla presenza del rappresentante della Ditta Leonardo S.p.A. Sig. Roberto FERRANTI, in possesso della procura speciale di Rep. n. 10346 del 13.09.2021, che di seguito sottoscrive dichiarando di non avere nulla da obiettare.

Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

LA COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

1° LGT Carmelo DE LUCA (Membro)

Magg. Giuseppe ARGOLAS (Membro)

T.Col. Salvatore MACCHIONE (Presidente)

IL RAPPRESENTANTE DEL RTI

Sig. Roberto FERRANTI

IL RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDIMENTO

(Col. Gen. G. LANNONE)

IL CAPO DEL 1° REPARTO

(Brig. Gen. G.A.r.n. LANZILOTTI) (ing. Antonio)

IL VICE DIRETTORE TECNICO

(C.A. Giuseppe DE LUCA)

VISTO, SI APPROVA:

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. ing. Angelo GERVASIO)

